

दिनांक 13.10.2014 को प्रत्यय अमृत, भा० प्र० से०, अध्यक्ष—सह—प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, पटना की अध्यक्षता में आयोजित बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड के अन्तर्गत कार्यान्वित सभी योजनाओं के समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :-

1.	संजय कुमार सिंह, भा०प्र०से०	प्रबंध निदेशक,
2.	भास्कर शर्मा	निदेशक (परियोजना)
3.	राज नारायण लाल	महाप्रबंधक (मा० सं०/प्रशा०)
4.	केशव रंजन प्रसाद	विशेष कार्य पदाधिकारी(मा०सं०/प्रशा०) बी०एस०पी०एच०सी०एल०
5.	गौतम कुमार चौबे	मुख्य अभियंता, संचरण
6.	के० एन० सिंह	मुख्य अभियंता (ओ० एण्ड एम०)
7.	आर० आर० अंसारी	महाप्रबंधक—सह—मुख्य अभियंता, मुजफ्फरप
8.	ददन प्रसाद सिंह	मुख्य अभियंता, पटना
9.	के० एन० सहाय	मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर
10.	प्रमोद तिवारी	उपमहाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)
11.	राकेश	विद्युत कार्यपालक अभियंता (इन्टररस्टेट)
12.	अजय कुमार मिश्र	विशेष कार्य पदाधिकारी (मा० सं०/प्रशा०)
13.	परवेज आलम	विद्युत कार्यपालक अभियंता (ULDC)
14.	राजीव रंजन सिंह	वरीय प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)
15.	रवि शंकर	विशेष कार्य पदाधिकारी

बैठक की कार्यवाही :-

अध्यक्ष—सह—प्रबंध निदेशक, द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड के विभिन्न विषयों एवं विभिन्न मदों के अन्तर्गत कार्यान्वित सभी परियोजनाओं की समीक्षा की गयी तथा निम्नांकित निदेश दिये गये :—

1. विद्युत निकासी क्षमता (Evacuation Capacity):

- वर्तमान में पूरे राज्य में यह 2802 MW तक पहुँच गई है।
- इस वर्ष के लिए निम्न लक्ष्य निर्धारित किया गया।

	उत्तर बिहार (मेगावाट)	दक्षिण बिहार (मेगावाट)	कुल (मेगावाट)
अक्टूबर 2014	1200	1800	3000
दिसम्बर 2014	1400	2100	3500
मार्च 2015	1700	2300	4000

- इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कार्य योजना पर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया :-
 1. बिजली की उपलब्धता बढ़ाने के लिए KBUNL Unit- II को शीघ्र चालू कराने की आवश्यकता है। इसके लिए MD, KBUNL से अनुरोध किया जाए।
 2. NTPC बाड़ के Unit- II से शीघ्र उत्पादन आरम्भ होने से उपलब्धता बढ़ेगी। इसके लिए NTPC बाड़ के प्रबंधन से अनुरोध किया जाए।
 3. GMR से PPA के अनुसार 60 मेगावाट अतिरिक्त बिजली शीघ्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाए।
 4. GSS, Gangwara को 22.10.2014 तक Operational करने का निदेश दिया गया।
 5. GSS, Ekma के 10 MVA ट्रान्सफॉर्मर को बेतिया ग्रिड उपकेन्द्र में अनुपयुक्त (Idle) पड़े 20 MVA ट्रान्सफॉर्मर से 30.10.2014 तक Replace करने का निदेश दिया गया।
 6. जनदाहा ग्रिड उपकेन्द्र से जनदाहा-पातेपुर 33 के ० भी० फीडर निर्माण कार्य को 25.10.2014 तक पूर्ण कराने का निदेश दिया गया।
 7. बी० एस० पी० टी० सी० एल० में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत हो रहे क्षमतावर्धन की परियोजनाओं को सम्मय पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

2. राष्ट्रीय सम विकास योजना (RSVY)

- (क) इस योजना के अन्तर्गत फेज - I के सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं।
- (ख) फेज - II, भाग - I एवं भाग - II के अन्तर्गत PGCIL के द्वारा किये जा रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। इस सम्बंध में निम्नलिखित निदेश दिये गये :-
1. 132 / 33 के ० भी० कोचस एवं कुदरा ग्रिड के शेष बचे कार्यों को 31. 10.2014 तक पूर्ण कर इन्हें Charge किया जाए।
 2. 132 के ० भी० D/C सुलतानगंज- लखीसराय ट्रान्समिशन लाईन, बांका- सबौर द्वितीय सर्किट एवं डेहरी- डुमराँव LILO को दिसम्बर 2014 तक पूर्ण करने का निदेश दिया गया।
 3. 33 के ० भी० सिपारा- करबिगहिया, नवगछिया- बिहपुर, कुदरा- भमुआ, कुदरा- परसथुआ लाईन को 15.12.2014 तक पूर्ण करने का

निदेश दिया गया। मोहनिया ग्रिड सब स्टेशन के Overloaded होने के कारण कुदरा- भभुआ लाईन को शीघ्र पूर्ण करना अतिआवश्यक हो गया है। अतः इसे प्रथम प्राथमिकता देते हुए इसका निर्माण कार्य पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

4. सभी कार्य जो पूर्ण हो चुके हैं, उनका 30.12.2014 तक Handing Over- Taking Over (हस्तांतरण) सुनिश्चित करा लिया जाए।

(ग) RSVY के अन्तर्गत बी० एस० पी० टी० सी० एल० के द्वारा काराये जा रहे कार्यों की भी समीक्षा की गयी एवं निम्नलिखित निदेश दिये गए :-

1. जककनपुर एवं फतुहा ग्रिड के R&M के कार्य को 15.11.2014 तक हर हाल में पूर्ण कर लिया जाए।
2. बैठक में जानकारी दी गयी कि 220 के० भी० D/C पूर्णिया (PG) - बेगूसराय लाईन का निर्माण कार्य गत 20 वर्षों से अधिक समय से लम्बित है। RSVY मद में भी 220 के० भी० D/C पूर्णिया (PG) - बेगूसराय संचरण लाईन का निर्माण प्रस्तावित था। एजेन्सी द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका एवं उसके द्वारा बीच में ही कार्य छोड़ देने के कारण इसे Rescind कर दिया गया है। एजेन्सी के द्वारा लिए गए अग्रिम की समायोजन की कार्रवाई की जा रही है। इस कार्य को पूर्ण करने में सबसे बड़ी समस्या इस लाईन की अत्यधिक लम्बाई (200 कि० मी०) है। राज्य संचरण तंत्र के लिए यह एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण परियोजना है, जिसके तहत बी० टी० पी० एस० से विद्युत की निकासी इस संचरण लाईन द्वारा होना है। 200 कि०मी० लम्बी इस संचरण लाईन के मध्य में कोई 220 / 132 के० भी० का ग्रिड उपकेन्द्र नहीं है। बी० एस० पी० टी० सी० एल० के द्वारा खगड़िया में एक 220 / 132 के० भी० के उपकेन्द्र के निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसे राज्य योजना के अन्तर्गत निर्माण करना प्रस्तावित है। इस सम्बंध में राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजने का निदेश दिया गया।
3. बेगूसराय- पूर्णिया 220 के० भी० D/C लाईन के पुनर्निर्माण के लिए Route Survey का कार्य सम्पन्न करा लिया गया है। इसके लिए 76,30,49,367 रुपये राशि का प्रावक्कलन तैयार किया गया है। इस

कार्य करने के लिए सक्षम प्राधिकार से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त कर कार्य कराने का निदेश दिया गया।

3. स्पेशल प्लान (BRGF) योजना

(a) फेज - II Extension

- (i) सभी परियोजनाओं की समीक्षा की गयी। इस योजना के तहत कुल 19 पैकेजों में से 18 पैकेज की निविदा आमंत्रित की जा चुकी है एवं उनमें से 16 पैकेजों के निविदा का निष्पादन हो चुका है।
- (ii) शेष बचे दो कार्यों में ERS के निविदा का निष्पादन एवं Ganga Crossing के निविदा निकालने के लिए माह अक्टूबर 2014 तक का समय सीमा निर्धारित की गयी है।
- (iii) इस मद में ली गयी परियोजनाओं में दरभंगा (220 के0 भी0), गोपालगंज, बेलागंज तथा फुलपरास ग्रिड उपकेन्द्रों में अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है ताकि क्षमता विस्तार कार्य किया जा सके। किन्तु भूमि अधिग्रहण अधिनियम के नियमावली लागू होने में विलम्ब होने के कारण परियोजनाएँ लम्बित हैं।
- (iv) इस पैकेज का कुल DPR मूल्य (15% Contingency मिलाकर) रु0 472.53 करोड़ हैं, जबकि कुल प्राक्कलित राशि रु0 435.00 करोड़ है। 16 निष्पादित पैकेजों के कुल प्राक्कलित राशि 347.30 करोड़ के विरुद्ध इन पैकेजों का Award Value रु0 341.76 करोड़ है।
- (v) केन्द्र सरकार से इस मद में अभी तक मात्र रु0 62.50 करोड़ रूपये राशि प्राप्त हुई है, जिसके विरुद्ध रु0 141.08 करोड़ व्यय हो चुका है। प्राप्त राशि के अतिरिक्त इस मद में कार्यान्वित अन्य परियोजनाओं की राशि से व्यय किया जा रहा है। इस सन्दर्भ में सरकार से सहमति भी प्राप्त है।
- (vi) प्रबंध निदेशक द्वारा यह अवगत कराया गया है कि केन्द्र सरकार को फेज - II विस्तार मद में अतिरिक्त राशि विमुक्त करने के लिए अनुरोध पत्र भेजा जा चुका है।
- (vii) Ganga Crosing को छोड़कर अन्य सभी परियोजनाओं को मार्च 2015 तक पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

(b) फेज - III, भाग - 1

1. सभी परियोजनाओं की समीक्षा की गयी। इस योजना के तहत कुल 26 पैकेज में से 21 पैकेजों की निविदा आमंत्रित की जा चुकी है एवं उनमें से 17 पैकेजों की निविदा का निष्पादन हो चुका है।
जिन पैकेजों का निविदा आमंत्रित नहीं हुआ है वे पाँच हैं :-
 (क) 132 के0 भी0 पूर्णिया (PG) - पूर्णिया (BSPTCL) (तीन सर्किट) का रिकन्डक्टरिंग कार्य।
 (ख) 220 के0 भी0 D/C बी0 टी0 पी0 एस0 (एक्सटेंशन) — हाजीपुर संचरण लाईन का निर्माण।
 (ग) जककनपुर, चन्दौती, जहानाबाद, बड़ी पहाड़ी, सीतामढ़ी, पूर्णिया, रक्सौल, बेगुसराय एवं डुमरॉव ग्रिड उपकेन्द्रों में क्षमता विस्तार।
 (घ) 132 के0 भी0 (D/C) दरभंगा— गंगवारा संचरण लाईन।
 (ङ.) 132 के0 भी0 (D/C) दरभंगा— गंगवारा संचरण लाईन के लिए लाईन बे निर्माण।
इन पैकेजों का निविदा 15 नवम्बर 2014 तक आमंत्रित करने का निदेश दिया गया।
2. शेष चार पैकेजों, (सुपौल, मुशहरी, मोतीपुर एवं NIT- 15), जिनकी निविदा आमंत्रित की जा चुकी है, उनके निविदा निष्पादन हेतु माह नवम्बर का समय निर्धारित किया गया।
3. भारत सरकार से प्राप्त ₹0 411.02 करोड़ की राशि के विरुद्ध मे मात्र ₹0 130.06 करोड़ का खर्च किया जा सका है। बैठक में माह नवम्बर 2014 तक अतिरिक्त 100 करोड़ ₹0 व्यय करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।
4. इस योजना के कुल डी0 पी0 आर0 का मूल्य 1370.02 करोड़ रुपये (3% आकस्मिकता राशि जोड़कर) था। किन्तु 26 पैकेजों के निविदा हेतु तैयार किया गया प्राक्कलन का कुल मूल्य 1538.38 करोड़ रुपये है। 17 निष्पादित पैकेजों के कुल प्राक्कलित राशि 1039.31 करोड़ रुपये के विरुद्ध Award Value कुल 966.09 करोड़ रुपये है।
5. बैठक में जानकारी दी गयी कि इस योजना के तहत ली गयी परियोजनाओं में 220/132/33 सुपौल, मोतीपुर एवं मुशहरी ग्रिड उपकेन्द्रों के भूमि अधिग्रहण के पश्चात् दखल-कब्जा में विलम्ब होने के कारण परियोजनाओं के

कार्यान्वयन में विलम्ब हो रहा है। सुपौल में जिलाधिकारी द्वारा दखल कब्जा दिलाने में अपनी असमर्थता व्यक्त की गयी है।

6. इसके अतिरिक्त क्षमता विस्तार कार्यों में हाजीपुर (220 के0 भी0), बेतिया, रक्सौल, सीतामढ़ी, फुलपरास, फॉरबिसगंज, दरभंगा (132 के0 भी0) ग्रिड उपकेन्द्रों में अतिरिक्त भूमि उपलब्ध नहीं है। किन्तु भूमि अधिग्रहण अधिनियम के नियमावली लागू होने में विलम्ब होने के कारण परियोजनाएँ लम्बित हैं। निदेश दिया गया कि भूमि से सम्बंधित मामलों का निष्पादन जिला पदाधिकारी एवं राजस्व विभाग से समन्वय स्थापित कर शीघ्र किया जाय।

(c) फेज - III, भाग - II

1. परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गयी। समीक्षा के दौरान यह बताया गया कि 220 / 132 / 33 के0 भी0 ग्रिड सब-स्टेशन किशनगंज एवं उससे संबंधित संचरण लाईनों का निर्माण की निविदा पूर्ण हो चुकी है तथा निर्माण कार्य प्रगति पर है।
2. इस योजना के तहत कुल 04 पैकेजों में से 03 पैकेजों की निविदा आमंत्रित की जा चुकी है एवं उनमें 01 पैकेज की निविदा निष्पादन पूर्ण भी हो चुका है।
3. निदेश दिया गया कि माह अक्टूबर में शेष दोनों पैकेजों के आमंत्रित निविदाओं को निष्पादित किया जाय। शेष 220 के0 भी0 D/C किशनगंज (नया)– सुपौल (नया) संचरण लाईन निर्माण की निविदा माह नवम्बर तक आमंत्रित करने का निंदेश दिया गया।
4. भारत सरकार से विमुक्त की गई रु0 106.83 करोड़ के विरुद्ध मात्र रु0 10.21 करोड़ व्यय किया जा सका है। यह व्यय ग्रिड उपकेन्द्र के भूमि अधिग्रहण में किया गया है।
5. इस योजना के तहत कुल डी0 पी0 आर0 मूल्य 351.10 करोड़ (3% आकस्मिकता सहित) है, जिसके विरुद्ध कुल निविदा प्राक्कलन मूल्य 299.24 है। निष्पादित 1 पैकेज का निविदा प्राक्कलित राशि 93.21 करोड़ रुपये के विरुद्ध Award Value 101.38 करोड़ रुपये है।
6. निदेश दिया गया की इस कार्य को सितम्बर 2015 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित कराया जाए।

(d) **फेज - III N-1**

- (i) इस योजना के सभी परियोजनाओं की समीक्षा की गयी। इस योजना को कुल 12 पैकजों में विभाजित किया गया है, जिसमें से सभी 12 पैकजों का निविदा आंमत्रित की जा चुकी है एवं उनमें से 6 पैकजों की निविदा का निष्पादन किया जा चुका है। शेष 6 पैकेजों के निविदा निष्पादन कार्य को माह नवम्बर तक पूर्ण करने का निदेश दिया गया।
- (ii) कुल 291.84 करोड़ रु० की स्वीकृत योजना के विरुद्ध भारत सरकार द्वारा अब तक कोई भी राशि विमुक्त नहीं की गई।
- (iii) इस मद में डी० पी० आर का कुल मूल्य 5% आकस्मिकता सहित 291.84 करोड़ रुपये है जिसका निविदा प्राककलन मूल्य 336.49 करोड़ रुपये है। निष्पादित छ: पैकेजों का निविदा प्राककलन मूल्य 65.04 करोड़ रुपये के विरुद्ध Award Value (आकस्मिकता रहित) 69.63 करोड़ रुपये है।
- (iv) इस मद में क्षमता विस्तार परियोजनाओं के लिए हाजीपुर (220 के० भी०), शेरधाटी, इमामगंज एवं जगदीशपुर ग्रिड उपकेन्द्रों में अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है। किन्तु भूमि अधिग्रहण अधिनियम के नियमावली लागू होने में विलम्ब होने के कारण परियोजनाएँ लम्बित हैं। निदेश दिया गया कि भूमि से संबंधित मामलों का निष्पादन संबंधित जिला पदाधिकारी एवं राजस्व विभाग से समन्वय स्थापित कर शीघ्र कराया जाय।

4. राज्य योजना –

1. इस योजना के तहत सभी योजनाओं की समीक्षा की गयी। बैठक में जानकारी दी गयी कि 132/33 के० भी० ग्रिड सब-स्टेशन जनदाहा, टेहटा, इमामगंज, करबिगहिया एवं एकमा का कार्य पूर्ण हो चुका है।
2. KBUNL (MTPS) से विद्युत निकासी का कार्य हेतु संचरण लाईनों का निर्माण कार्य चल रहा है जिसमें MTPS - SKMCH एवं MTPS - Darbhanga संचरण लाईन का कार्य पूर्ण हो चुका है। निदेश दिया गया कि MTPS - Gopalganj संचरण लाईन कार्य को दिसम्बर 14 तक पूर्ण कर लिया जाए।
3. बैठक में जानकारी दी गयी कि 132 के० भी० मुजफ्फरपुर – सीतामढ़ी संचरण लाईन का पुनः निर्माण कार्य भी पूर्ण हो चुका है।
4. समीक्षा के क्रम में बताया गया कि सीतामढ़ी, बिहटा (132 के० भी०), आरा, खगौल एवं नवादा में निर्माणाधीन 132/33 के० भी० ट्रान्सफॉर्मर बे का कार्य पूर्ण हो चुका है। इसके अतिरिक्त जयनगर, फुलपरास एवं बिहटा (132 के०

भी०) ग्रिड उपकेन्द्रों के निर्माणाधीन 132 के० भी० लाईन बे का भी कार्य पूर्ण हो चुका है।

5. 220 / 132 के० भी० बिहटा ग्रिड सब-स्टेशन एवं संचरण लाईन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। निदेश दिया गया कि इस कार्य को निर्धारित समय तक पूर्ण किया जाय। प्रबंध निदेशक द्वारा जानकारी दी गयी कि निर्माणाधीन 220 के० भी० बिहटा ग्रिड उपकेन्द्र के पहँच पथ में बाधा आने के कारण कार्य में अवरोध उत्पन्न हो गया है। निदेश दिया गया कि जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर इस मामले का निस्तारण कराया जाय।
6. इस योजना के तहत 14 ट्रांसफॉर्मरों के क्रय एवं अधिष्ठापन कार्य में से मात्र गोपालगंज को छोड़कर शेष 13 पूर्ण किया जा चुका है। गोपालगंज में माह नवम्बर में पूर्ण करने का निदेश दिया गया।
7. 132 / 33 के० भी० ग्रिड सब-स्टेशन राजगीर और गायघाट का नवीनीकरण कार्य के लिए निविदा आमंत्रित की जा चुकी है, माह दिसम्बर तक निविदा निष्पादन पूर्ण करने का निदेश दिया गया।
8. विभिन्न ग्रिड उपकेन्द्रों में 48 ट्रांसफर्मरों के Over Hauling के कार्य की समीक्षा की गयी। निदेश दिया गया कि पूर्ण योजनाओं का हस्तांतरण की कार्रवाई की जाय। जिन योजनाओं का निविदा निकाली जा चुकी है उनके शीघ्र निष्पादन हेतु निदेश दिया गया। इन सभी कार्यों को मई 2015 तक हर हाल में पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।
9. इस योजना के अन्तर्गत कुल रु० 430.43 करोड़ की राशि विमुक्त की गई है जिसमें से अभी तक रु० 227.02 करोड़ की राशि व्यय की जा चुकी है।

राज्य योजना के तहत नयी योजनाएँ

1. राज्य के ग्रिड उपकेन्द्र रहित कुल 31 राजस्व अनुमंडलों में ग्रिड सब-स्टेशन निर्माण एवं सम्बद्ध संचरण लाइनों के निर्माण के प्रगति की समीक्षा की गयी।
2. प्रथम चरण में 14 ग्रिड सब-स्टेशन एवं इससे संबंधित संचरण लाइनों का निर्माण प्रस्तावित है जिसकी कुल लागत रु० 555.90 करोड़ रुपये है। इन में 14 ग्रिड सब-स्टेशनों की निविदा रु० 214.02 करोड़ रुपये के प्राक्कलन पर आमंत्रित की जा चुकी है। निविदा निष्पादन पूर्ण करने हेतु 30 नवम्बर तक समय निर्धारित किया गया।

3. संबंधित संचरण लाईनों के निर्माण के लिए निविदा दस्तावेजों के तैयार करने का कार्य चल रहा है एवं 30 नवम्बर तक सभी निविदाओं को आमंत्रित किए जाने का निदेश दिया गया ।
4. द्वितीय चरण के शेष 17 राजस्व अनुमंडलों में ग्रिड उपकेन्द्र निर्माण के लिए राज्य सरकार से योजनाओं की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है । निदेश दिया गया कि माह नवम्बर के प्रथम सप्ताह तक प्रस्ताव तैयार कर सरकार में भेजा जाय ।
5. बैठक में जानकारी दी गयी कि प्रथम चरण के 14 ग्रिड उपकेन्द्रों में से 3 के लिए भूमि उपलब्ध हो चुकी है । 8 ग्रिड उपकेन्द्रों के लिए सरकारी भूमि चिन्हित हो गयी है तथा हस्तांतरण की प्रक्रिया चल रही है । 3 ग्रिड उपकेन्द्रों निर्मली (सुपौल), बनमनखी (पूर्णिया) तथा चकिया (पूर्वी चम्पारण) में सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं है ।
6. द्वितीय चरण के तहत 17 ग्रिड उपकेन्द्रों में से कुल 3 ग्रिड उपकेन्द्रों तारापुर (मुंगेर) तेघड़ा (बैगूसराय) एवं बायसी (पूर्णिया) के लिए सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं है । शेष 14 के लिए हस्तान्तरण की कार्रवाई की जा रही है ।
7. निदेश दिया गया कि संबंधित समाहर्ता से समन्वय स्थापित कर इन अनुमंडलों में भूमि चिन्हित करने की कार्रवाई की जाय तथा चयनित भूमि के शीघ्र हस्तान्तरण हेतु सम्बंधित समाहर्ता, आयुक्त एवं राजस्व विभाग से समन्वय स्थापित किया जाय ।
8. इसके अलावा दो नई परियोजनाएँ भी ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है :-
 (क) 14 ग्रिड सब स्टेशनों में अवस्थित 20, 20 MVA ट्रान्सफॉर्मरों को 50 MVA 132/33 के 0 भी0 ट्रान्सफॉर्मरों से Replacement कार्य- रु0 110.00 करोड़ ।
 (ख) 20 ग्रिड सब स्टेशनों में स्थित 132 के 0 भी0 के Main/ Transfer bus एवं 56 ग्रिड स्टेशनों में स्थित 33 के 0 भी0 के Main/ Transfer bus का सुदृढ़ीकरण कार्य- रु0 159 करोड़ ।

5. वाह्य सम्पोषित योजना:- (ए० डी० बी० योजना)

1. इस योजना की विस्तृत समीक्षा की गई। इस योजना के तहत कुल 196.86 करोड़ की परियोजना प्रस्तावित है जिसमें अब तक 81.65 करोड़ की राशि का व्यय किया जा चुका है।
2. परियोजना के तहत 220/132 के० भी० पुसौली, 132/33 के० भी० गंगवारा (चंदनपट्टी) एवं ठकराहा (धनाहा) ग्रिड सब स्टेशनों एवं संबंधित संचरण लाईनों के निर्माण के कार्यों को कुल 04 पैकेजों में विभाजित किया गया है।
3. ग्रिड सब स्टेशन गंगवारा (चंदनपट्टी) का कार्य माह अक्टूबर 2014 तक हर हाल में पूर्ण किए जाने का निदेश दिया गया।
4. ग्रिड सब स्टेशन पुसौली एवं ठकराहा (धनाहा) को माह फरवरी 2015 तक ऊर्जान्वित करने का निदेश दिया गया।
5. सभी संबंधित संचरण लाईन के निर्माण का कार्य जून 2015 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

6. डिपॉजिट वर्क:

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी के द्वारा कार्यान्वित सभी डिपॉजिट वर्क की समीक्षा की गई।

1. समीक्षा के क्रम में यह बताया गया की बी० एस० पी० टी० सी० एल० के द्वारा RLY TSS Siwan, RLY TSS Samastipur, RLY TSS Chapra एवं RLY TSS Hajipur को विद्युत अपूर्ति हेतु संबंधित संचरण लाईन एवं लाईन 'बे' का निर्माण पूरा किया जा चुका है।
2. RLY TSS Ram Dayalu से संबंधित परियोजना का कार्य प्रगति पर है एवं दिसम्बर 2014 तक पूर्ण करने का निदेश दिया गया।
3. RLY TSS Bachwara से संबंधित 132 के० भी० संचरण लाईन एवं लाईन 'बे' की निविदा Rescind कर दी गयी है एवं जूलाई 2015 तक हर हाल में पूर्ण करने का निदेश दिया गया।
4. ग्रिड उपकेन्द्र डेहरी-ऑन-सोन में 'बे' के लिए जमीन अधिग्रहण हेतु राशि रेलवे द्वारा जमा की जा चुकी है, किन्तु भू-अधिग्रहण में विलम्ब के कारण भूमि अर्जन की कार्रवाई नहीं की जा सकी है।

7. आन्तरिक संसाधन निधि:

1. बैठक में जानकारी दी गयी कि इस मद में कुल 19.72 करोड़ रुपये की कुल 9 परियोजनाएँ कार्यान्वित की जानी है। इन परियोजनाओं में एक परियोजना चतुर्थ तल के जीर्णोद्धार कि कार्यान्वित करायी जा रही है।
2. इसके अतिरिक्त 5 परियोजनाओं — चतुर्थ तल का जीर्णोद्धार, Relays का क्रय एवं अधिष्ठापन प्रत्येक ग्रिड सब स्टेशनों में Data Centre Room का निर्माण, Data Centre Room में False Ceiling का निर्माण एवं चतुर्थ तल के लिए Furniture का क्रय के कार्यों का कार्यादेश निर्गत किया जा चुका है।
3. इसके अतिरिक्त 3 परियोजना — सबौर एवं बाँका ग्रिड सब स्टेशन में 132 के0 भी0 लाईन बे का निर्माण, ABT Energy Meter एवं GPRS TELEMETRY उपकरणों के क्रय की निविदा निकाली जा चुकी है एवं एक परियोजना — मुजफ्फरपुर ग्रिड सब स्टेशन में 132 के0 भी0 लाईन बे निर्माण के कार्य हेतु दस्तावेज तैयार किये जा रहे हैं।
4. निदेश दिया गया कि चर्तुर्थ तल में नये SLDC का निर्माण अक्टूबर में तथा शेष कार्य माह दिसम्बर 2014 तक पूर्ण किया जाय तथा जिन 4 (चार) परियोजनाओं में कार्यादेश निर्गत किया जा चुका है उन्हें निर्धारित समय तक पूर्ण किया जाय। जिन 3 (तीन) परियोजनाओं की निविदा निकाली गयी है, उनका निविदा निष्पादन माह नवम्बर में पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

8. अभिलेखों का संधारण:-

1. बैठक में जानकारी दी गयी कि अभिलेखों के संधारण के संबंध में कम्पनी स्तर से एक समेकित विस्तृत निर्देश जारी किया गया है। इसके तहत सभी मुख्यालय एवं क्षेत्रीय सभी कार्यालयों को अनुपयोगी निष्पादित एवं चालू अभिलेखों तथा दस्तावेजों के सम्यक संधारण, संरक्षण एवं निष्पादन हेतु कार्य योजना एवं समयसीमा निर्धारित की गयी है। सभी कार्यालयों में यह कार्रवाई प्रारंभ की जा चुकी है। मुख्यालय स्तर से पदाधिकारियों को इस कार्य के अनुश्रवण हेतु भेजा जा रहा है। निदेश दिया गया कि इस कार्य को 31 अक्टूबर 2014 तक पूर्ण कर लेना है।

9. अनुरक्षण एवं परिचालन (ओ० एण्ड एम):-

(A) SCRAP DISPOSAL :-

1. बैठक में अनुरक्षण एवं परिचालक (ओ० एण्ड एम) के अन्तर्गत कार्यान्वित सभी परियोजनाओं की समीक्षा की गयी।
2. बताया गया कि Scrap Disposal कि निस्तारण के लिए M/S MSTC Limited कोलकाता को कार्यादेश दिया गया है, जिसके तहत ट्रांसमिशन जोन, पटना के द्वारा अबतक 2.96 करोड़ तथा मुजफ्फरपुर जोन के तहत अबतक 2.59 करोड़ रुपये के Scrap की निलामी की गयी हैं। इस कार्य में तेजी लाने का निदेश दिया गया।

(B) ट्रांसफॉर्मर के रिपेयर कार्य:-

1. ट्रांसफॉर्मर रिपेयर कार्य की समीक्षा की गयी, जिससे बताया गया कि मे० एमको लिमिटेड महाराष्ट्र को कुल दो 50 MVA एवं सात 20 MVA के 132/33 के० भी० के ट्रांसफॉर्मरों के रिपेयर का कार्यादेश दिया गया है। इसी कार्य के तहत सोननगर ग्रिड उपकेन्द्र से एक 50 MVA एवं जक्कनपुर ग्रिड उपकेन्द्र से एक 20 MVA के ट्रांसफॉर्मरो का रिपेयर कार्य प्रारंभ हो चुका है।
2. निदेश दिया गया कि शेष रिपेयर वर्क भी अगले वर्ष अप्रैल तक हर हाल में सम्पन्न कराया जाय।

(B) संचरण ब्रेकडाउन :-

1. बैठक में संचरण प्रणाली (ग्रिड एवं लाईन) में हुए ब्रेकडाउन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि इन ब्रेकडाउन की संख्या में उत्तरोत्तर कमी आयी है।
2. प्रबंध निदेशक द्वारा जानकारी दी गयी कि ब्रेकडाउन में कमी लाने के लिए कम्पनी स्तर के अनेक नये कार्य किये जा रहे हैं।
3. इसके तहत Fault Locators का क्रय कर ससमय उपयोग किया जा रहा है।
4. SOP का सभी स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।
5. SLDC से 24X7 पूरे संचरण प्रणाली का गहन पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण किया जा रहा है।

6. CRITL के अभियंताओं के कार्य दक्षता में वृद्धि के लिए कार्यों का विभाजन किया गया है तथा त्वरित निष्पादन हेतु ससमय Break Down attend करने के लिए क्षेत्रवार टीमों का गठन कर दिया गया है।

10. अन्य महत्वपूर्ण निदेश

1. BRGF के अंतर्गत जिन योजनाओं में स्वीकृत राशि से अधिक निविदा की प्राक्कलित राशि हो गयी है उनमें राज्य सरकार के माध्यम से अतिरिक्त राशि के माँग हेतु प्रस्ताव योजना आयोग भारत सरकार में भेजने की कार्रवाई की जाय।
2. रेलवे ब्लॉक से संबंधित सभी लम्बित मामलों का निष्पादन शीघ्र करने का निदेश दिया गया है। श्री कें० एन० सहाय, मुख्य अभियंता को रेलवे संबंधित सभी मामलों पर विचार विमर्श हेतु नवम्बर के प्रथम सप्ताह में महाप्रबंधक, रेलवे से समन्वय स्थापित कर बैठक आयोजित करना सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया।
3. बैठक में निदेश दिया गया कि नेपाल को और ऊर्जा (बिजली) देने की सम्भावनाएँ तलाशी जाय तथा प्रस्ताव को उपरस्थापित किया जाय।
4. निदेश दिया गया कि संचरण टावरों एवं स्वीचयार्ड में अधिष्ठापित होने वाले उपकरणों की नीव (Foundation) के Sample को Building Construction Deptt. (BCD) से जाँच करायी जाए ताकि उनके गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सके।
5. पावर ग्रिड के द्वारा 400/220 के० भी० ग्रिड सब रेटेशन पटना, मुजफ्फरपुर, पुसौली एवं पूर्णिया में क्षमता विस्तार के कार्यों की समीक्षा हेतु अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (PGCIL) से समन्वय स्थापित कर एक बैठक का आयोजन कराने का निदेश दिया गया।
6. KBUNL से बिजली निष्क्रमण के लिए संचरण व्यवस्था की यथा शीघ्र परिचालन हेतु KBUNL के शीर्ष अधिकारियों के साथ एक बैठक आहूत करने का निदेश दिया गया।

Sanjay Kumar Singh
 (संजय कुमार सिंह)
 प्रबंध निदेशक

Om
 (प्रत्यय अमृत)
 अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

ज्ञापांक : _____ / दिनांक. _____ /

प्रतिलिपि :- निदेशक (परियोजना) / मुख्य अभियंता संचरण / मुख्य अभियंता, संचरण (ओ० एण्ड एम०) / मुख्य अभियंता, असैनिक / मुख्य अभियंता, टेलीकॉम / महाप्रबंधक-सह-मुख्य अभियंता, संचरण जौन, पटना एवं मुजफ्फरपुर / मुख्य अभियंता, (परियोजना कार्यान्वयन एवं गुणवत्ता नियंत्रण) संचरण जौन, पटना एवं मुजफ्फरपुर / महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशासन), बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि०, पटना / सभी विद्युत अधीक्षण अभियंता (पी० एण्ड पी०) / सभी विद्युत अधीक्षण अभियंता, संचरण अंचल / उप महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) / उप महाप्रबंधक (आई० टी०) / विद्युत कार्यपालक अभियंता (श्री राकेश), इंटरस्टेट / महाप्रबंधक, पी० जी० सी० आई० एल० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(अजय कुमार मिश्रा)
विशेष कार्य पदाधिकारी
(मा० सं०/प्र०)

ज्ञापांक : _____ / दिनांक. _____ /

प्रतिलिपि :- विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि०/साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि०/नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि०/बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अजय कुमार मिश्रा)
विशेष कार्य पदाधिकारी
(मा० सं०/प्र०)

ज्ञापांक : _____ / दिनांक. _____ /

प्रतिलिपि:- उपसचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(अजय कुमार मिश्रा)
विशेष कार्य पदाधिकारी
(मा० सं०/प्र०)